



Aufstelltermin Trafostation Königsgütler witterungsabhängig und noch ausstehend, geplant für Ende Juli

Lieferdatum der zweiten Station Haslach noch ausstehend

Spülbohrungen zw. Haslach und Königsgütler  
Zeitraum für alle Spülbohrungen:  
=> 09.06.26 Vermessung der Start- und Zielgruben  
=> ab 15.06.26 Bohrungen parallel der Straße

Abbau Freileitung in Leitersdorf erst nach Inbetriebnahme der neuen Station; Stelltermin dafür frühestens Ende Juli, Inbetriebnahme später

Verlegung neuer Mittelspannungskabel im rot markierten Straßenbereich im Zeitraum von Anfang Juni bis Ende Juli 2026;  
-Start der Leitungsverlegung ist in Haslach  
-der Abschnitt zw. Kürzling und Leitersdorf soll bis spätestens Mitte August abgeschlossen sein

Spülbohrung zw. Leitersdorf und Großgrundling

Spülbohrung zw. Kürzling und Leitersdorf

Starttermin Verbindungsleitung zw. Haslach und Großgrundling genau wie Liefertermin der Trafostation Großgrundling noch ausstehend

